

# 12月レポート December Report



## ●ライン引き～美装



9月から4か月間に渡って行ってきた改修工事もいよいよ大詰め!!  
最後の作業工程はライン引き!!寸法に合わせてラインを引いていきます!!

再度、ワックス塗布!美装をかけて床が完成します。  
最終チェックを行った後、業者から手稲区体育館に引渡しになります!

## 競技室



“床のきしみ音”や“ささくれ”も無くなり、床のリニューアルが完了しました!!  
改修工事まえより、更に使いやすくなった体育館で皆様のご利用をお待ちしています!!

## 体育室



# 完成!!

※この冬も館内は常に換気しています。

各自で防寒対策をお願いします!

## 手稲区体育館 改修工事 File 4

# 完成レポート *Final Report*



競技室



改修工事も無事完成し、競技室・体育室とも床が **ピカピカ** になりました！  
少し床がまぶしく感じるかもしれません！

体育室



# 9月 レポート

## リニューアルに向けて…



床の解体に向けて、競技室が封鎖されました  
張り替え後の姿が楽しみですわ!!




リニューアル前 競技室  
床材の劣化で“割れ”や“ずれ”等が目立って  
いました。かなり限界がきていたようですね…

## 解体スタート!! まずは…



床材を留めていた  
ゴム材の解体作業



数十メートル級の  
ゴム材をどんどん  
剥がしていきます



ゴム材を剥がした  
あとは点検口の  
床材から解体し  
ていきます

壁側から徐々に…



## 機材搬入～本格的始動



大型の機材を搬入し、本格的に床の解体が  
スタートしました!!



解体の様子(上)

断熱材(左下) 解体後の床材(右下)

## 体育室の床 解体終了



体育室床の解体が終了しました!!



競技室の床下の様子です。


引き続き競技室床の解体作業は続きます…。

# 手稲区体育館 改修工事 File 1



9月1日から4か月間に渡る改修工事がスタート!  
今回の改修工事では、「**競技室と体育室の床の張り替え**」と  
「**空調設備の入替**」を行います!  
1月からのリニューアルオープンに向けて、工事の様子を  
少しでもお届けしていきます♪

## ●競技室の床解体～解体完了まで



体育室に続き、**競技室**の解体も終了です!!  
床下にはコンクリートのブロックが点々と…。  
長い間、床を支えてくれていたんですね!!



# 手稲区体育館 改修工事 File 2



## ●競技室の下地(支持脚)組立・配置



体育室よりもかなり面積があり広いので  
作業は数週に及びます。  
慎重に配置をしていきます。



**競技室**の下地、支持脚の組立もスタート!  
支持脚に接合されている長い材料は、  
大引・根太と呼ばれます。

## ●体育室の下地(支持脚)組立・配置



慎重に組立・配置を進めていきます。  
床を支える根幹となる部分になります。



**体育室**の下地、支持脚の組立がスタートです!  
職人さんが慎重かつ均等に配置していきます。

## ●資材搬入～合板下張り



資材が搬入されていきます。  
合板の上にはフローリングが乗ります。  
あと2ヶ月、完成が待ち遠しいですね!!



**競技室**の下地が綺麗に配置されました!  
この上に合板と呼ばれる木板を配置します。



# 10月レポート





# 11月レポート November




## ●合板下張り



体育室と競技室の合板下張りを行いました。  
隙間なく敷き詰めて、下張りは完成です!!  
合板の上には、いよいよメインのフローリングを張っていきます。

## ●フローリング張り



一枚ずつ丁寧にフローリングを張っていきます。  
室内の中央部から壁際に向かって丁寧、慎重に合わせていきます。  
張りは専用の接着用の具材を使用して作業をしています。

## ●ウレタンクリア塗布～ポリッシャ掛け

フローリング張りが終了後はウレタン塗装!!

ウレタン塗料は塗装仕上がりがよいのみでなく、柔軟性、耐酸性、耐擦傷性に優れた塗膜を得ることができます。



—小体育室—



—競技室—

ポリッシャ掛けも行い、ピカピカで綺麗な床が完成しました!  
あれ...?完成?なにか足りない...?  
最後にスポーツを行う施設にするための大切な作業が残っています!  
来月の報告レポートをお楽しみに!!

